

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10819/2014/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 923-761/0100

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dagmar Žižkovou, vedoucí oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství

Ing. Daliborem Klossem, referentem oddělení investic, odbor investic a místního hospodářství – odborným dohledem objednatele

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Název: Ing. arch. Lubomír Chlebek

Sídlo: Papírenská 780, PSČ 739 21 Paskov

Zastoupený:

ve věcech smluvních Ing. arch. Lubomírem Chlebkem

IČ: 14607611

DIČ: CZ14607611

Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek

Číslo účtu: 124744781/0100

Zapsán: živnost. rejstř.: 380202 Frýdek - Místek

dále jen zhotovitel

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2014 smlouvu o dílo č. 10819/2014/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, ohlášení stavby a pro provádění stavby „Náměstí Sv. Čecha 7 – výměna oken“, včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „Smlouva o dílo“). Z důvodu zdoluhavého projednávání projektové dokumentace s Národním památkovým ústavem v Ostravě a následným zahrnutím podmínek NPÚ do PD, se prodlužuje doba na zhotovení projektové dokumentace.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 6 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se Smlouva o dílo mění a doplňuje:

1. Doba plnění sjednaná v článku IV. odst. 2 se mění následovně:

Projektová dokumentace pro stavební řízení v požadovaném rozsahu v podrobnostech pro realizaci vč. plánu BOZP bude objednateli předána **do 12. 2. 2015**.

III. Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 10819/2014/OIMH je vyhotoven ve třech stejnopisech, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Ostatní tímto dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 10819/2014/OIMH zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 10819/2014/OIMH.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2013-04 schválené usnesením č. 4295/RMOB1014/66/13 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 19. 12. 2013 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 22-12-2014

Místo: Ostrava


STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu
48


Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Za zhotovitele

Datum: 22-12-2014

Místo: Ostrava


Ing. arch. Lubomír Chlebek
projektant